

## Записник за извршено испитување на линии за вода под притисок до 4 бари

На ден 07/05/2014 во кругот на СОЛ СЕЕ ПЕ Кавадарци беше испитувана линијата за дистрибуција на разладна вода до машините во новата машинска хала. Полека беше наполнета главната линија на доводна вода, секаде беше испуштен воздухот и никаде не беа приметени пропуштања. Линијата под притисок од околу 4 бари (колку што имавме на располагање од пумпите) беше оставена околу 2 часа. Потоа водата беше пуштена према новите пумпи во новата разладна кула до неповратните вентили каде исто така целосно е испуштен воздухот. Во новата разладна кула има поставено манометри каде можевме да го надбљудуваме притисокот на водата. И во овој дел не беа приметени пропуштања или пак пад на притисокот. После 2 часа започнато е пуштање на вода во линијата за поврат на вода према новата разладна кула (према вентилатори). Целосно исфрлен воздухот и набиена линијата под притисок. Во овој момент ни беа поврзани сите линии за дистрибуција на вода од новите пумпи, преку хала до пред вентилатори. Целиот систем во овој момент ни е под притисок заедно со подземните пластични линии (овие минатата година беа испитани со притисок од 10 бари 24 часа) и оставен така неколку часа. На манометарот за вода не е приметен ни најмал пад на притисокот на водата во целата линија која беше одвоена од главниот довод.

Кавадарци  
07/05/2014


За СОЛ СЕЕ  
Милован Вујадиновиќ



**SOL SEE DOO SKOPJE**  
1060 Skopje, R. Macedonia  
ul. Aco Šopov br. 80  
tel. ++389 02 2031 411  
fax ++389 02 2041 447

**SOL SEE d.o.o.**  
Proleterska 4  
1060 Skopje, Macedonia  
t +389 91 2031 411  
commerce +389 91 2032 363 / 2041 447  
f +389 91 2032 354  
telex 51292  
[www.solworld.com](http://www.solworld.com)

за Факом  
Тони Јакимовски





## Записник за извршено испитување на линии под притисок до 35 бари

На ден 12/05/2014 во кругот на СОЛ СЕЕ ПЕ Кавадарци беше испитувана 35 барска линија под притисок. Линиите 6"-N04-122-CS740 , 0.75-N04-007-CS740 , 6"-N04-123-CS740 и 4"-N11-222-CS740 се испитувани одеднаш. Откако беа поставени и затегнати сите слепи бленди линиите се наполнети пополека со гасен Азот до 7 бари. Проверени испуштања и затегнато каде беше потребно. Линиите потоа беа приклучени на Азотна батерија и постепено набивани под притисок за плус 5 бари. При секое покачување од 5 бари правена е пауза од 10-15 минути и проверувани пропуштања и губења на притисок. Притисокот во линиите беше надбљудуван на манометар WIKA со мерно подрачје до 65 бари. Откако линиите беа набиели под притисок од 35 според манометарот отвори сигурносниот вентил RV-1340 и ја растерети линијата на 32 бари. Линијата под притисок од 32 бар оставена уште некое време и не се примети намалување на притисокот или некакви испуштања на споеви или варови. Линијата растеретена и започнато е со монтирање на линиите, односно вадење на слепите бленди и пристегање на фланшите.

Кавадарци 12/05/2014

За СОЛ СЕЕ

Милован Вујадиновиќ



за Факом

Тони Јакимовски



**SOL SEE** DOO SKOPJE  
1060 Skopje, R. Macedonia  
ul. Aco Šopov br. 80  
tel. ++389 02 2031 411  
fax ++389 02 2041 447

**SOL SEE d.o.o.**

Proleterska 4

1060 Skopje, Macedonia

t +389 91 2031 411

commerce +389 91 2032 363 / 2041 447

f +389 91 2032 354

telex 51292

www.solworld.com



**SOL**

## Записник за извршено испитување на линии под притисок до 55 бари

На ден 09/05/2014 во кругот на СОЛ СЕЕ ПЕ Кавадарци беше испитувана 55 барска линија под притисок. Линиите 4"-N-09-122-CS1480 , 3"-N-10-123-CS1480 и 6"-N-11-200-CS1480 се испитувани одеднаш. Откако беа поставени и затегнати сите слепи бленди линиите се наполнети пополека со гасен Азот до 7 бари. Проверени испуштања и затегнато каде беше потребно. Линиите потоа беа приклучени на Азотна батерија и постепено набивани под притисок за плус 5 бари. При секое покачување од 5 бари правена е пауза од 10-15 минути и проверувани пропуштања и губења на притисок. Притисокот во линиите беше надбљудуван на манометар WIKА со мерно подрачје до 65 бари. Откако линиите беа набиени под притисок од 55,2 според манометарот отвори сигурносниот вентил RV-1629 и ја растерети линијата на 51 бар. Линијата под притисок од 51 бар оставена уште некое време и не се примети намалување на притисокот или некакви испуштања на споеви или варови. Линијата растеретена и започнато е со монтирање на линиите, односно вадење на слепите бленди и пристегање на фланшите.

Кавадарци 09/05/2014

За СОЛ СЕЕ

Милован Вујадиновиќ

за Факом

Тони Јакимовски

**SOL SEE DOO SKOPJE**  
1060 Skopje, R. Macedonia  
ul. Aco Šopov br.80  
tel. ++389 02 2031 411  
fax ++389 02 2041 447

SOL SEE d.o.o.

Proleterska 4

1060 Skopje, Macedonia

t +389 91 2031 411

commerce +389 91 2032 363 / 2041 447

f +389 91 2032 354

telex 51292

www.solworld.com

**SOLGROUP**  
a breath of life